



AV. JUAN B JUSTO 2651

INFORME DE OBRA

INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE
LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOV/DIC.

**ENE
2024**

ETAPAS

A realizar durante toda la obra

PRELIMINARES

- Trámites municipales
- Demolición
- Obrador

HORMIGON

- Movimiento de suelo
- Hormigón armado

ALBAÑILERIA

- Mampostería
- Carpetas y contrapisos
- Revoques
- Revestimientos

TERMINACIONES

- Construcción en seco
- Pintura

INSTALACIONES

- Sanitarias
- Gas
- Eléctricas
- Incendio
- Aire acondicionado
- Ascensores
- Porteros + TV

EQUIPAMIENTO

- Carpinterías PVC
- Herrerías
- Carpinterías madera
- Marmolería
- Blindex
- Portón



EN PORCENTAJE

Según etapas completadas



PRELIMINARES



ALBAÑILERIA



INSTALACIONES



HORMIGON



TERMINACIONES



EQUIPAMIENTO



DESCRIPCION DE TAREAS

Realizadas durante el mes de Nov/Dic

PRELIMINARES

Movimiento de suelos:

- Se continúa con el movimiento de suelos de la segunda etapa de excavación.
- Se deprime la napa de agua con 10 bombas para poder realizar las tareas.
- Se continúa retirando tierra a medida que el avance lo demanda.

HORMIGON

- Se ejecutan bases y troncos de columnas, vigas cantiléver y tabiques de hormigón.
- Se ejecutan losas de sub presión luego de concluir el tanque de incendio.



MÁS IMÁGENES



